

Projekt

Reservatsbildning Kobbungen

Län och kommun

Västra Götalands län, Strömstad

Kontaktinformation

Kommunens projektansvarige

Kommunens projektansvarige

Ulrika Husar

Postadress

Norra Bergsgatan 23

Telefon

0526-19404

E-post

ulrika.husar@stromstad.se

Organisationsnummer

212000-1405

Enhet/förvaltning

-

Postnr Postort

45280 Strömstad

Mobil

-

Postgiro/Bankgiro

5492-8379

Betalningsreferens

3519-6200-125

Övriga kontaktpersoner

Inga övriga kontaktpersoner.

Projektbeskrivning

Projektnummer	Status	Gott exempel	Projektets tema
13132480	Avslutat	Nej	Övrigt
Projektets startår	Projektstart	Projektslut	Nytt Projektslut
2013	2013-01-01	2015-12-31	-
Tätortsnära	Kmn diarienummer	Lst diarienummer	Projektet drivs av
Projektet är ej tätortsnära	MBN/2012-0514, MBN/2007-1187	501-38983-2012	Kommun

Sammanfattning

Som en del i genomförandet av detaljplanen Lervik 1:1 avdelades ett större naturområde för att bli kommunalt naturreservat. Detta projekt ska leda till att reservatsbildningen slutförs och att området bevaras för sina höga natur- och friluftsvärden. Området består av en bergig landtunga ut i Singlefjorden samt den bäckravín och bäck som finns i dalgången innanför berget. Delar av det är utpekade i skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Området har en varierad natur med höglänt kusttallskog på udden och lummig lövdominerad lundmiljö i dalgången. Mellan dess två områden stupar berget brant ned men det finns en gammal brukningsväg som tillsammans med andra stigar skulle kunna utgöra underlag för en vandringsled för det rörliga friluftslivet. Befintliga dokument från 1999 ska kompletteras och anpassas till nuvarande standard, ett fåtal uppföljande inventeringar ska genomföras och allt ska förankras och processas med markägare och inom den kommunala organisationen.

Syfte

Detta projekt ska leda till att reservatsbildningen slutförs och att området bevaras för sina höga natur- och friluftsvärden.

Bakgrund

Området utlovades som kompensationsåtgärd i en DP beslutad 1999. Efter att inventeringar, beslut och skötselplan hade tagit fram av exploatörens konsulter stannade processen. Under framtagandet av en ny fördjupad översiktsplan för Nordby har intresset för skyddande av Kobbungsbäcken aktualiserats och det finns en stark politisk vilja att se det slutfört. De dokument som togs fram finns bevarade och kan ge en väldigt bra grund för att kunna göra nya besluts- och skötselplaneförslag enligt dagens standard. Inventeringarna är gjorda inom de flesta organismområden. Ett fåtal uppföljande inventeringar kommer att göras av kommunens personal eller inhyrda konsulter.

Lokala aktörer

Kontakter ska tas med markägare. I och med att det förnyade förslaget även inkluderar fler markägare än tidigare förslag kommer detta arbete att behöva utökas.

Projektets bidrag till miljö kvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

Kommunen har i nuläget ett enda kommunalt reservat. Detta nya skulle bli ett viktigt steg för att få fart på genomförandet av den kommunala naturvårdsplanen. Nordbyområdet är präglad av gränshandeln med Norge och ett värdefullt natur- och friluftsområde skulle ge en bättre balans mellan exploatering och bevarande. Reservatsbildande bidrar dessutom till att de lokala och nationella miljö kvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt och djurliv och Levande skogar uppfylls.

Projektets långsiktiga effekter

Ett reservat i kommunens norra delar skulle kunna ge inspiration för fler att upptäcka den delen av kommunen och förstärka utpekade Riksintressen för naturvård och friluftsliv och Natura 2000 som det omsluts av. Ett utpekande som reservat skulle långsiktigt bevara en starkt varierad värdefull naturmiljö i en annars hårt exploaterad del av Strömstad kommun.

Genomförande och erfarenheter

Reservatsbildningen har varit en högt prioriterad arbetsuppgift för projektledaren och har tagit mycket mer tid än vad som beräknats. Gamla förslag till reservatsbeslut och skötselplan har omarbetats enligt Länsstyrelsens mallar och kompletterats och kvalitetssäkrats i fält. Kartarbetet har gjorts om. Fastighetsutredningar har beställts av Lantmäteriet, både angående vilka som äger och har andra rättigheter i området och angående en fastighetsgräns som behövde redas ut. Tåta kontakter med Länsstyrelsens stödperson har gett en tydlig arbetsgång och bra fart i processen. Markägarna har kontaktats löpande och är väl insatta i vad som händer och hur det påverkar dem. Kringboende och andra berörda har bjudits in till dialogmöte som sker i januari 2014.

Förhoppningen är att reservatet ska kunna beslutas under första halvan av 2014.

Verksamhetsrapport 2014:

Åtgärd 1: Fältarbete: Uppföljande artinventering, avgränsning av utökad reservatsgräns och indelning av den delen i skötselområden mm.

Åtgärden är genomförd. Uppföljande inventering av kärlväxter och fåglar utfördes av kommunens personal sommaren

2013. Inga fynd utöver väldigt vanliga arter gjordes och föregående projektledare valde därför att inte lägga in något från denna inventering på Artportalen.

Åtgärd 2: Uppdatera och komplettera befintligt förslag på beslut och skötselplan enligt nuvarande standard. Ett uppdaterat förslag till beslut och skötselplan har varit ute på remiss under våren 2014. Reservatsbeslut med tillhörande skötselplan togs i juni 2014 och vann laga kraft i juli 2014.

Åtgärd 3: Information och anläggningar för friluftsliv. Framtagande av stigdragning, röjning av stig, framtagande av informationstavlor och utplacering i fält, planering och genomförande av entrépunkt. Informationsskyltar och informationsfoldrar har tagits fram av konsult under hösten 2014. Innan den planerade entrépunkten med parkering och information för allmänheten vid infarten till Lerviksområdet (som ligger utanför reservatet) kan iordningställas i fält inväntar kommunen att markägaren ska underteckna ett nyttjanderättsavtal. Denna process har medfört att genomförandet av entrépunkten dragit ut på tiden. Projektledaren har tillsammans med kommunens arbetslag i fält sett över stigdragningar och behov av nya trappor, räcken, vägvisningar med mera. Röjning och markering av stigarna samt olika tillgänglighetsanpassningar avses att utföras under våren-sommaren 2015.

Åtgärd 4: Samråd med Länsstyrelsens kontaktperson och markägarkontakter. Samråd med Länsstyrelsens kontaktperson och markägare har genomförts löpande genom reservatsprocessen. Fortsatta markägarkontakter sker vid behov i samband med genomförandet samt åtgärder enligt skötselplanen.

Åtgärd 5: Inmätning och uppmärkning av reservat. Inmätning av reservatet har slutförts men blev mycket dyrare än beräknat, bl.a. på grund av svårtillgänglig terräng och problem med täckning på GPS:en. Planering av gränsmarkering pågår och avses att utföras under 2015.

Kvarstående åtgärder avses att genomföras under 2015 och projektets ursprungliga tidplan bedöms kunna hållas.

Slutrapport 2016:

Under 2015 har kvarstående åtgärder enligt det ursprungliga beslutet om bidrag genomförts, d.v.s. iordningställande av entrépunkt med informationstavla och parkering för allmänheten vid Lerviksparkeringen, informationstavla vid uppgången till Nordbytången, röjning och uppmärkning av drygt 2 km framtagna stigdragningar, anordningar för ökad tillgänglighet (små vägvisningar, trappa, bänk, spång, räcken) samt gränsmarkering. Även vägvisning till reservatet har genomförts hösten 2015 efter ansökan hos Trafikverket. Uppföljningar av projektets genomförda åtgärder har gjorts.

Utöver dessa åtgärder anordnades en officiell invigning av reservatet den 27 maj 2015. Invigningen har bekostats helt och hållet av Strömstads kommun och belastar därmed inte LONA-projektet.

Kommunen erfar att merparten av åtgärderna i projektet med reservatsbildning har blivit betydligt dyrare än vad som ursprungligen beräknats i ansökan om bidrag. På grund av svåra terrängförhållanden och problem med GPS-täckning har kostnaderna för inmätning, utstakning och gränsmarkering blivit mycket högre än beräknat. Även Lantmäteriets fastighetsutredningar bidrog till ökade kostnader. Kostnaderna har även blivit högre bl.a. på grund av utdragna markägarförhandlingar i samband med planering och genomförande av entrépunkten (informationsplats och parkering för allmänheten vid Lerviksparkeringen), konsultkostnad för framtagande av reservatsskyltar och foldrar samt Trafikverkets avgifter för vägvisning. En annan fördyrande omständighet är den personalomsättning som skett inom kommunen under projektets gång, som medfört att extra tid för inläsning med mera har fått avsättas för den nya projektledaren. Projektets ursprungliga tidplan har kunnat hållas, men genomförandet har varit mycket mer resurskrävande än beräknat.

Projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt

Området har säkerställts för framtiden med avseende på bevarande av värdefull natur, tillgång för friluftsliv och därmed även förutsättningar för bättre folkhälsa. Genom den fastställda skötselplanen kan natur- och friluftslivsvärdena bevaras och utvecklas. Framtagna informationsskyltar och informationsfoldrar ska bidra till ökad kunskap och förhoppningsvis nyfikenhet hos besökare i området.

Samverkan med flera aktörer

-

Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till

Uppföljning och utvärdering kommer att ske enligt den fastställda skötselplanen. Skötselplanen kan komma att revideras om uppföljningen indikerar behov av detta. Även tillsyn av reservatsföreskrifternas efterlevnad kommer att ske.

Kommunen kan komma att ha nytta av kunskap om arbetsgången för reservatsbildning om den väljer att bilda fler reservat. Kontakter med inblandade myndigheter har löpt bra och bör kunna ligga till grund för fler samarbeten även inom ett bredare naturvårdsarbete.

Åtgärder och kostnader i projektet

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
1		2013-03-01	2013-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
30 000 kr	15 000 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
81 800 kr	40 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
03 - Områdesskydd för att skydda värdefull natur, särskilt sådana natur- eller kulturresevat som kommunen beslutar om med stöd av 7 kap. miljöbalken			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
14 - Natur- eller kulturresevat		5	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
16 - Ett rikt växt- och djurliv	02 - Hav, kust och skärgård	09 - Generell organismtyp	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		03 - Friluftsliv - rekreation - hälsa	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Ja		2013	

Motivering till förändringar

Åtgärden kostade betydligt mer än beräknat, dvs totalt 81 800 kr istället för 30 000 kr (diff. 51 800 kr), bl.a. på grund av Lantmäteriets fastighetsutredningar.

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Fältarbete: Uppföljande artinventering, avgränsning av utökad reservatsgräns och indelning av den delen i skötselområden mm

Förvaltning av resultat efter projektiden

Kunskapsunderlaget används till skötselplan, beslut och kommunikation med markägare, allmänhet och politiker

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
2		2013-01-01	2014-01-01
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
60 000 kr	30 000 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
65 000 kr	32 500 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
03 - Områdesskydd för att skydda värdefull natur, särskilt sådana natur- eller kulturresevat som kommunen beslutar om med stöd av 7 kap. miljöbalken			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
14 - Natur- eller kulturresevat		1	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
16 - Ett rikt växt- och djurliv	09 - Generell naturtyp	09 - Generell organismtyp	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		03 - Friluftsliv - rekreation - hälsa	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Ja		2014	

Motivering till förändringar

Kostnaden för åtgärden blev bara något högre än beräknat, dvs totalt 65 000 kr istället för 60 000 kr (diff. 5 000 kr).

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Uppdatera och komplettera befintligt förslag på beslut och skötselplan enligt nuvarande standard

Förvaltning av resultat efter projektiden

Förslaget till skötselplaner och beslut ligger till grund för att formellt kunna utropa området till naturreservat.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
4		2014-01-01	2015-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
122 500 kr	61 250 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
203 100 kr	102 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
27 - Vandringsled/stig		2	Annat
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
16 - Ett rikt växt- och djurliv	09 - Generell naturtyp	09 - Generell organismtyp	03 - Människa/Friluftsliv
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
1 - Tillgänglig natur för alla		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Ja		2015	

Motivering till förändringar

Åtgärden kostade betydligt mer än beräknat, dvs totalt 203 100 kr istället för 122 500 kr (diff. 80 600 kr), bl.a. på grund av utdragna markägarförhandlingar i samband med planering och genomförande av entrépunkten (informationsplats och parkering för allmänheten), konsultkostnad för framtagande av reservatsskyltar och foldrar samt Trafikverkets avgifter för vägvisning.

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Information och anläggningar för friluftsliv. Ca 2 km vandringsled med minst 2 uppsatta informationstavlor. Planering och genomförande av entrépunkt.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Friluftsanläggningar ska skötas löpande och vid behov anpassas efter förändrat skyddsbehov och/eller friluftsintressen.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
4		2013-01-01	2015-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
7 500 kr	3 750 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
15 700 kr	7 500 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
03 - Områdesskydd för att skydda värdefull natur, särskilt sådana natur- eller kulturresevat som kommunen beslutar om med stöd av 7 kap. miljöbalken			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
14 - Natur- eller kulturresevat		3	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
16 - Ett rikt växt- och djurliv	09 - Generell naturtyp	09 - Generell organismtyp	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Ja		2015	

Motivering till förändringar

Åtgärden kostade betydligt mer än beräknat, dvs totalt 15 700 kr istället för 7 500 kr (diff. 8 200 kr), mycket på grund av utdragna markägarförhandlingar i samband med planering och genomförande av entrépunkten (informationsplats och parkering för allmänheten vid Lerviksparkeringen).

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Samråd med Länsstyrelsens kontaktperson och markägarkontakter

Förvaltning av resultat efter projektiden

Resultat av markägarkontakter kommer att avgöra om det blir ett reservat eller inte, samråd med Länsstyrelsens kontaktperson kommer att leda till att utformning av dokument i detta och kommande reservat följer gängse standard.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
5		2013-01-01	2015-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
25 000 kr	12 500 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
143 600 kr	72 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
03 - Områdesskydd för att skydda värdefull natur, särskilt sådana natur- eller kulturresevat som kommunen beslutar om med stöd av 7 kap. miljöbalken			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
20 - Övrigt		5	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
16 - Ett rikt växt- och djurliv	09 - Generell naturtyp	09 - Generell organismtyp	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Ja		2015	

Motivering till förändringar

Kostnaden för inmätning, utstakning och gränsmarkering blev betydligt högre än beräknat, dvs totalt 143 600 kr istället för 25 000 kr (diff. 118 600 kr), bl.a. på grund av svåra terrängförhållanden och problem med täckning på GPS:en.

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Inmätning och uppmärkning av reservat

Förvaltning av resultat efter projektiden

Gränsen skall upprätthållas enligt SIS-standard som en del i reservatsförvaltningen

Kostnader per kostnadslag

Arbetskostnad	260 809 kr
Material	0 kr
Köpta tjänster	248 391 kr
Resor	0 kr
Övrigt	0 kr
Summa (kr)	509 200 kr

Summering åtgärder

Åtgärdsnummer		Total kostnad	Sökt bidrag	Beviljat bidrag	Värde av ideellt arbete
1	Ansökan Utfall	30 000 kr 81 800 kr	15 000 kr	15 000 kr 40 000 kr	0 kr 0 kr
2	Ansökan Utfall	60 000 kr 65 000 kr	30 000 kr	30 000 kr 32 500 kr	0 kr 0 kr
4	Ansökan Utfall	122 500 kr 203 100 kr	61 250 kr	61 250 kr 102 000 kr	0 kr 0 kr
4	Ansökan Utfall	7 500 kr 15 700 kr	3 750 kr	3 750 kr 7 500 kr	0 kr 0 kr
5	Ansökan Utfall	25 000 kr 143 600 kr	12 500 kr	12 500 kr 72 000 kr	0 kr 0 kr
Summa	Ansökan Utfall	245 000 kr 509 200 kr	122 500 kr	122 500 kr 254 000 kr	0 kr 0 kr

Observera att detta projekt skapats innan 2018-02-12 och att svaret på nedanstående fråga specifikt berör förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?

Nej

Finansiering

Typ av finansiär		Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun		Strömstad		4
Period från			Period till	
2013-01-01			2015-12-31	
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete	
2013	-	82 500 kr	-	
2014	-	37 500 kr	-	
2015	-	15 000 kr	-	
Totalt	0 kr	135 000 kr	0 kr	

Totalt belopp från samtliga finansiärer

Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
0 kr	135 000 kr	0 kr

Villkor

Id	Beskrivning	Uppfylld
01 V Göt.	Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta beslut.	Ja
02 V Göt.	De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att sökanden ska få rätt till hela bidraget.	Ja
03 V Göt.	Eventuella förändringar i projektets åtgärder och resultat eller tidplan ska anmälas skriftligt och godkännas av Länsstyrelsen innan de utförs. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående.	Ja
04 V Göt.	Verksamhetsrapportering ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Villkoret gäller fleråriga projekt som har genomfört åtgärder föregående verksamhetsår. Verksamhetsrapport krävs inte samma år som projektet slutrapporteras.	Ja
05 V Göt.	En slutrapport ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört.	Ja
06 V Göt.	Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (både kommunal och ideell) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. Nedlagd arbetstid ska bokföras kontinuerligt i tidredovisningssystem eller motsvarande. Används projektdagböcker för att bokföra nedlagd arbetstid ska dessa attesteras kontinuerligt.	Ja
07 V Göt.	Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansierat för genomförandet av detta projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser med mera. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas.	Ja
08 V Göt.	Eventuella intäkter i projektet ska gå till upprustning/underhåll inom projektet och sättas in på separat konto för detta ändamål.	Ja
10 V Göt.	Artfynd ska läggas in på Artportalen (www.artportalen.se).	Ja
11 V Göt.	Projektet ska vara slutfört i december 2015.	Ja
12 V Göt.	Kommunen bör kontakta Länsstyrelsen för vägledning genom reservatsprocessen.	Ja

Godkända ändringar

-

Kommentarer om hur projektets villkor har uppfyllts

Uppföljande inventering av kärlväxter och fåglar utfördes av kommunens personal sommaren 2013. Inga fynd utöver väldigt vanliga arter gjordes och föregående projektledare valde därför att inte lägga in något från denna inventering på Artportalen. Uppgifter införda efter krav på komplettering från länsstyrelsen.

Motivering till beslut

Projektet bidrar främst till att uppfylla miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv men även Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Levande skogar. Länsstyrelsen bedömer att projektet i övrigt uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet är angeläget att genomföra för att långsiktigt bevara en värdefull naturmiljö för framtiden. Projektets totalkostnad är ur naturvårdssynpunkt motiverad för att genomföra de resultat som avses i projektet.

Bilagor

- Preliminära reservatsgränser Kobbungen.pdf
- Karta skötselområden 1999.pdf
- Strömstad 2013.pdf
- Reservatsbeslut inkl. skötselplan.pdf
- Reservatsskylt Kobbungen.pdf
- Reservatsfolder Kobbungen.pdf
- Infoskylt entré Nordbytången_åtgärd 3.JPG
- Entréplats Lervik med infoskylt och parkering_åtgärd 3.JPG
- Stigmarkering_åtgärd 3.JPG
- Vägvisningspilar_åtgärd 3.JPG
- Räckan och bänk_åtgärd 3.JPG
- Trappa_åtgärd 3.JPG
- Vägvisning väg 1038_åtgärd 3.JPG
- Vägvisning Lervik_åtgärd 3.JPG
- Gränsmarkering_åtgärd 5.JPG
- Beslut slutligt bidrag Strömstad 501-38983-2012.pdf

Underskrift och Godkännande av Projekt 13132480

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

För _____

Kommun