

Projekt

Utveckling av betesmark, naturförskola och friluftsliv på Rossö

Län och kommun

Västra Götalands län, Strömstad

Kontaktinformation

Kommunens projektansvarige

Kommunens projektansvarige

Anna Simonsson

Postadress

Norra Bergsgatan 23

Telefon

0526-190 00

E-post

anna.simonsson@stromstad.se

Organisationsnummer

212000-1405

Enhet/förvaltning

-

Postnr Postort

45280 Strömstad

Mobil

-

Postgiro/Bankgiro

5492-8379

Betalningsreferens

125

Övriga kontaktpersoner

Namn, organisation

Strömstads kommun

Typ av organisation

Ideell organisation

Postadress

Södra Rossövägen 33

Telefon

0721453101

E-post

maria.kvarnback@stromstad.se

Namn, kontaktperson

Maria Kvarnback

Postnr Postort

45295 Strömstad

Mobil

-

Organisationsnummer

-

Projektbeskrivning

Projektnummer	Status	Gott exempel	Projektets tema
18134867	Avslutat	Nej	Övrigt
Projektets startår	Projektstart	Projektslut	Nytt Projektslut
2018	2018-01-01	2020-12-31	-
Tätortsnära	Kmn diarienummer	Lst diarienummer	Projektet drivs av
Projektet är tätortsnära	MBN-2017-1812	501-39601-2017	Kommun och förening i samverkan

Sammanfattning

Sökt LONA-bidrag avser att utveckla och stärka förutsättningarna för hävd i naturområdet Kilen/Backeleran på Rossö. Såväl Kilens våtmark samt Backeleran klassas i Strömstads kommuns naturvårdsplan samt i länsstyrelsen våtmarksinventeringar som tillhörande klass 1 och 2 – högt naturvärde.

För att säkerställa den hävd som pågår krävs omedelbara insatser då en markägare inom det stängslade området runt Kilen sagt upp avtalet om bete på sin mark. Samtidigt föreslås ytterligare betesmark tillföras av ny markägare. Friluftslivet i området har ökat och den lokala skolan utvecklas mot en naturskola. En uteförskola ska startas våren 2018 som kommer att nyttja området. Ett LONA-bidrag önskas för att ändra sträckningen av staketet och förbättra tillgängligheten till området. Skolan behöver också ett uteklassrum för att utveckla undervisningen.

Tillförd ny mark skapar även förutsättningar för ytterligare vandringsled längs äldre, samfälld väg. Grindar behövs då stigen delvis går inne i stängslad betesmark. Stängselåtgärder avses att genomföras inför kommande betessäsong, våren 2018. Uteklassrum planeras uppföras vår 2018.

Syfte

Projektet syftar till att utveckla och säkerställa hävden i kustnära betesmark. Projektet ska även öka tillgängligheten och främja friluftslivet i området och skapa goda förutsättningar för utomhuspedagogik.

Bakgrund

Backeleran och Kilen på Rossö söder om Strömstad är två sammanhängande och skyddsvärda naturområden. Tillsammans bildar de aktuella områdena en värdefull mosaik av gammal hagmark, skogspartier, våtmarker och strandängar. Kilen/Backeleran återfinns på Rossö, en skärgårdssö med ett levande samhälle med skola, butik och goda kommunikationer till omgivande tätorter. Sommartid ökar befolkningsantalet kraftigt och trycket i fråga om nybyggnation för fritidshusändamål är stort.

Hoten mot de nu aktuella områden är exploatering i randområden samt igenväxning. Kilens kärrmarker och omgivande ängs- och hagmarker var tidigare kända för sin artrikedom på tidigare odlings- och betesmarker.

Sedan 2009 är bete etablerat på delar av området, delvis understött av ett tidigare LONA-projekt 2006-2007. För fortsatt hävd behövs att djurhållaren får goda förutsättningar att låta beta markerna. Idag regleras skötseln av separata avtal mellan djurhållare och markägarna (avtalen löper i femårsperioder). Utan nu föreslagna åtgärder har djurhållaren aviserat svårigheter att fortsätta åtagandet om bete.

Den återupptagna hävden har bidragit till en ökad biologisk mångfald. Markerna i ytterområdet har torkat upp samtidigt som vattenspegeln i Kilen blivit större. Orsakerna till det senare är sannolikt nerbetad vegetation i strandkanten, men också ökad tillrinning (bl a pga skogsavverkning i tillrinningsområdet) i kombination med uppgrundning vid den tidigare havsvikens utlopp. En större vattenspegel har framförallt gynnat simänder och vadarfåglar, den har också bidragit till en mer effektiv kväverening i våtmarken.

Friluftslivet i området har ökat och den lokala skolan utvecklas mot en naturskola. En uteförskola ska startas våren 2018 som kommer att nyttja området. Ett LONA-bidrag önskas för att ändra sträckningen av staketet och förbättra tillgängligheten till området. Skolan behöver också ett uteklassrum för att utveckla undervisningen. Uteplatsen nyttjas även av det lokala föreningslivet.

Både barn- och utbildningsförvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen vid Strömstads kommun medfinansierar projektet som initierats av Rossö samhällsförening.

Lokala aktörer

Rossö samhällsförening

Lokala markägare

Strömstads kommun - Barn- och utbildningsförvaltningen

Strömstads kommun - Miljö- och byggförvaltningen

Projektets bidrag till miljö kvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

Giftfri miljö - En väl fungerande våtmark bidrar till att miljögifter som förs till våtmarken kan sedimentera och/eller brytas ner och minskar därmed föroreningsbelastningen på omgivande grunda kustområden.

Ingen övergödning - En väl fungerande våtmark bidrar till naturlig rening av näringsämnen från bl a enskilda avloppsanläggningar.

Levande sjöar och vattendrag - Restaurering av en igenväxande våtmark bidrar till ett rikare fågel-, växt-, groddjurs- och insektsliv.

Grundvatten av god kvalitet - Restaurerade våtmarker är naturliga reningsverk vilket därmed bidrar till bättre kvalitet på närliggande grundvattenresurser.

Myllrande våtmarker - Restaurering av igenväxande våtmarker bidrar till rikare miljöer för flera organismgrupper som är beroende av denna naturtyp.

Ett rikt odlingslandskap - Åtgärder i Kilen/Backeleran kommer, tillsammans med anpassad skötsel av omgivande hag- och kärrmark, att positivt påverka landskapsbilden, omgivande odlingslandskap och därmed Rossös och Strömstads kommuns attraktionskraft.

God bebyggd miljö - Rekreationsmöjligheter bidrar till att kulturhistoriska och estetiska värden i södra skärgården tas till vara. Den ökade möjligheten till friluftsliv bidrar till ökad hälsa, socialt välbefinnande och kanske även mindre sjukskrivningar hos boende i kommunen. Vistelse i naturen är av dokumenterad betydelse för människors hälsa.

Projektets långsiktiga effekter

Genom säkerställande av hävd kan den biologiska mångfalden i våtmarken Kilen och på Backelerans strandängar ytterligare gynnas på ett positivt sätt. Ett uteblivet bete i området skulle påverka natur- och kulturmiljön negativt.

Projektet kommer att bidra till kunskapsuppbyggnad samt långsiktigt öka kvaliteten i upplevelsen av området genom att underlätta för skola och friluftsliv att ta del av områdets natur- och kulturvärden. Insatserna syftar också till att ge utökad kunskap om områdets natur- och kulturmiljövärden.

Genomförande och erfarenheter

LONA-projektet har bidragit till att ytterligare förbättra förutsättningarna för friluftsliv, ökade naturvärden och givit Rossö skola i södra delen av Strömstads kommun, bättre förutsättningar för utomhuspedagogik. Det har bidragit till att säkerställa betesdrift på ett våtmarksområde med angränsande betesmarker genom anpassning av tidigare stängselsträckning efter krav från markägare. Betesfållan har minskats något i väster, men utökats med ett större markområde åt öster.

Aktiviteter i projektplanen är genomförda med undantag för utomhusklassrummet som planerades uppföras intill skolbyggnaden. Se förklaring nedan. Istället gjordes en investering vid skolans uteplats i anslutning till betesområdet, så att en hel klass kan samlas för undervisning där (nya bänkar). Anslagna medel för utomhusklassrummet omfördelades efter ändringsanmälan så att betesfållan kunde utökas med nytt staket åt öster vilket även minskat arbetsbelastningen för djurhållaren då korna nu kan vandra runt våtmarken. Tidigare krävdes djursläpp på vardera sidan av våtmarken.

Åtgärd 2: Anpassning och utökning av betesområde.

Markägarbyte på berörda fastigheter försenade den del av projektet som avsåg stängsling för bete. Projektet beviljades efter ansökan förlängning. Planerade stängselåtgärder kunde därefter fullföljas. Området har stängslats om i den sydvästra delen (minskning) liksom i den norra delen (utökning).

Åtgärd 3: Projektering för nytt uteklassrum i samråd med Rossö skola/förskola fick avbrytas 2020 pga att den del av skolgården där uteklassrummet var tänkt att uppföras, istället behövdes för en paviljong (för undervisning) då skolans elevantal ökat. Istället inleddes ett idéarbete för förbättring av skolans uteplats tillsammans med lärare. Hösten 2022 invigdes en ny samlingsplats med nya bänkar vid skolans uteplats i anslutning till betesområdet.

Skolans elever och lärare var också delaktiga i anläggandet av den nya spång som lades våren 2019 (se bilder). På grund av leveransproblem kunde inte de PODA-grindar som projektet beviljats medel för uppföras inom projektiden. På den aktuella stigen finns istället enklare grindar (elrep) för att möjliggöra vandring genom del av betesområdet.

Åtgärd 4: En LONA-dag genomfördes 26 aug 2018 i samarbete med Rossö skola. Dagen annonserades i lokal media och innehöll visning av området, fågelskådning, ponnyridning, korvgrillning och poängpromenad med naturfrågor för barn. Material om LONA hade beställts från Naturvårdsverket. Ett 30-tal deltagare uppmärksammade arrangemanget. Ytterligare LONA-dag planerad till år 2021 var inte möjlig att genomföra pga pandemin.

Projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt

Ny stängsling i områdets södra del våren 2018 säkrade betet i våtmarksområdet vilket borgar för att naturvärden i området kan upprätthållas och förbättras. Utan åtgärd hade djurhållaren tvingats lämna betesområdet på grund av konflikt med en av de totalt 13 markägare som upplåter marken i området. Representanter för Länsstyrelsens jordbruksenhet förevisades området i november samma år och uttryckte nöjdhet med betestryck och tillskapade naturvärden. Vattenspegeln i området har ökat och området fortsätter att vara en viktigt rast- och häckningslokal för andfåglar och vadare. Genom ytterligare inkludering av cirka 2 hektar igenväxt mark i områdets östra del har förutsättningarna för mångfalden förbättrats, det utökade betet innebar också att korna kan gå runt hela våtmarken vilket underlättar för djurhållaren som tidigare behövs släppa djur i två grupper på vardera sida.

Samverkan med flera aktörer

Projektet har genomförts i samarbete mellan Rossö samhällsförening (numer Rossö fritids- och samhällsförening), Strömstads kommun och Rossö skola (kommunal skola). Elever och lärare liksom föreningens medlemmar har varit delaktiga i såväl stängsling som arbete för att förbättra förutsättningarna för att besöka området (anpassning av uteplats, anläggande av spång etc).

Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till

Skolan fortsätter att använda uteplatsen som en del i undervisningen. Hävden i området fortsätter. Våtmarksområdet ingår i uppdateringen av Strömstads kommuns naturvårdsplan 2023-24. Rossö samhällsförening har tidigare gjort en framställan om reservatsbildning för att långsiktigt säkerställa betesdriften i området. Dialogen om sådan utveckling fortsätter.

Åtgärder och kostnader i projektet

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
1		2018-01-01	2020-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
4 000 kr	0 kr	2 000 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
0 kr	2 000 kr	1 000 kr	
Åtgärdskategori			
01 - Kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
06 - Övrigt		7	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
13 - Ett rikt odlingslandskap	05 - Odlingslandskap	10 - Ej relevant	03 - Människa/Friluftsliv
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
7 - Skyddade områden som resurs för friluftslivet		13 - Ej relevant	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Ja		2021	

Motivering till förändringar

2018: Flertal samråd har ägt rum med lärare vid Rossö skola ang uppförande av utekassrum. Samråd har även skett med Länsstyrelsen och djurhållare angående arealbidrag för djurhållning/hävd. Inga lokalkostnader har uppstått, utan möten har hållits i skolan samt i fält. Ordinarie kanaler för föreningsinfo har kunnat användas varför heller inga kostnader för separata utskick har uppstått.

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Projektledning, möten, kommunikation med berörda aktörer (markägare, skola, djurhållare). / Resultat mäts i antal möten, 7 st a 1,5 tim. Kostnader avser lokalhyra och inköp av kartmaterial, kopiering och utskick till markägare/ Stabila förutsättningar för fortsatt hävd och ökad tillgänglighet till området.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Rossö samhällsförening, i samarbete med markägare, djurhållare och skolan, kommer att tillvarata och underhålla de åtgärder som genomförs i projektet.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
2		2018-01-01	2020-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
100 000 kr	45 000 kr	12 000 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
65 000 kr	27 500 kr	10 000 kr	
Åtgärdskategori			
05 - Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
36 - Stängsling för betesdrift		700	m
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
13 - Ett rikt odlingslandskap	03a - Våtmark - Myr	02 - Fåglar	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		09 - Vattenrening	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Delvis		2023	

Motivering till förändringar

2018: Planerad stängsling genomförs, kompletterande stängsling gjordes 2021/2022 efter markägarbyten i betesområdet. Tre PODA-grindar som budgeterats inom projektet kunde inte köpas in inom projektiden. Efter ändringsanmälan 2023 i syfte att disponera beviljade medel - ytterligare cirka 400 meter PODA-staket monteras, betesmarken utökas med drygt två hektar.

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Stängselåtgärder; nytt stängsel, röjning, borttagning av äldre stängsel. PODA-staketet monteras av stängselfirma. Utökad och bibehållen hävd genom förbättrade förutsättning för djurhållare. Utökning av betesområdet 2023 med ytterligare 400 m staket.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Rossö samhällsförening, i samarbete med markägare, djurhållare och skolan, kommer att genomföra löpande underhåll av stängsel och betesmark.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
3		2018-01-01	2020-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
57 000 kr	28 500 kr	6 000 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
32 000 kr	19 000 kr	6 000 kr	
Åtgärdskategori			
06 - Information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
67 - Naturskola		6	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
11 - Myllrande våtmarker	05 - Odlingslandskap	10 - Ej relevant	03 - Människa/Friluftsliv
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
8 - Ett rikt friluftsliv i skolan		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Delvis		2022	

Motivering till förändringar

Åtgärdens mest kostsamma investering - uteklassrum - kom ej att genomföras, se redovisning per åtgärd. Istället gjordes investering för uteundervisning på skolans uteplats. Del av kostnaden avser ny spång som lagts genom del av betesområdet i samarbete med Rossö skola samt med stöd av kommunens arbetsmarknadsenhet. Rossö samhällsförening bekostade behandling av spång.

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Aktiviteter för skola och friluftsliv: komplettering av uteplats och ny led./ Nytt uteklassrum (röd prick på kartan) samt cirka 200 m ny spång, och tre nya grindar./ Förbättrad tillgänglighet genom ny led genom blöt kärrmark (äldre samfärd väg, orange streck på kartan), förbättring av uteplats för skola och förskola och därmed bättre förutsättningar för naturskoleverksamhet.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Rossö samhällsförening och skolan, i samarbete med markägare, kommer att ha ansvaret för underhålla uteklassrum, led och grindar.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
4		2018-01-01	2019-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
5 000 kr	2 500 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
4 000 kr	2 000 kr	1 000 kr	
Åtgärdskategori			
06 - Information, folkbildning och annan kunskapspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
63 - Evenemang (t.ex. invigning)		2	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
16 - Ett rikt växt- och djurliv	10 - Övrigt	02 - Fåglar	03 - Människa/Friluftsliv
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
4 - Tillgång till natur för friluftsliv		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	
Genomförd i sin helhet		Slutår	
Delvis		2022	

Motivering till förändringar

En LONA-dag genomförd. Kostnad kommer av utgift för annonsering samt enklare fika. Se i övrigt Genomförande och erfarenheter.

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

LONA-dagen firas med naturvandring och guidning i området./ Allmänheten bjuds in genom annons i press och på hemsida. Lokal naturvårdskunnig guide leder en vandring genom områdets naturvärden. Genomförs på LONA-dagen, som ej är fastställd för 2018 eller 2019 ännu./Kunskapspridning bland allmänheten och inspiration till skolans och förskolans verksamhet i området.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Rossö samhällsförening, i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden genom skolan och förskolan, kommer att förvalta den kunskap som förs ut under LONA-dagen.

Kostnader per kostnadslag

Arbetskostnad	25 000 kr
Material	46 000 kr
Köpta tjänster	30 000 kr
Resor	0 kr
Övrigt	0 kr
Summa (kr)	101 000 kr

Summering åtgärder

Åtgärdsnummer		Total kostnad	Sökt bidrag	Beviljat bidrag	Värde av ideellt arbete
1	Ansökan Utfall	4 000 kr 0 kr	0 kr	0 kr 2 000 kr	2 000 kr 1 000 kr
2	Ansökan Utfall	100 000 kr 65 000 kr	45 000 kr	45 000 kr 27 500 kr	12 000 kr 10 000 kr
3	Ansökan Utfall	57 000 kr 32 000 kr	28 500 kr	28 500 kr 19 000 kr	6 000 kr 6 000 kr
4	Ansökan Utfall	5 000 kr 4 000 kr	2 500 kr	2 500 kr 2 000 kr	0 kr 1 000 kr
Summa	Ansökan Utfall	166 000 kr 101 000 kr	76 000 kr	76 000 kr 50 500 kr	20 000 kr 18 000 kr

Observera att detta projekt skapats innan 2018-02-12 och att svaret på nedanstående fråga specifikt berör förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?

Nej

Finansiering

Typ av finansiär		Namn/Kommun		Intyg bilaga
Ideell organisation		Rossö Samhällsförening		1
Period från			Period till	
2018-01-01			2020-12-31	
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete	
2018	10 000 kr	-	10 000 kr	
2019	-	-	10 000 kr	
2020	-	-	-	
Totalt	10 000 kr	0 kr	20 000 kr	

Typ av finansiär		Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun		Strömstad		2
Period från			Period till	
2018-01-01			2020-12-31	
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete	
2018	26 000 kr	15 000 kr	-	
2019	-	6 500 kr	-	
2020	-	-	-	
Totalt	26 000 kr	21 500 kr	0 kr	

Typ av finansiär		Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun		Strömstad		3
Period från			Period till	
2018-01-01			2020-12-31	
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP		Värde av ideellt arbete
2018	35 000 kr	-		-
2019	-	-		-
2020	-	-		-
Totalt	35 000 kr	0 kr		0 kr

Totalt belopp från samtliga finansiärer

Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
71 000 kr	21 500 kr	20 000 kr

Villkor

Id	Beskrivning	Uppfylld
01 V Göt.	Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta beslut.	Ja
02 V Göt.	De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att sökanden ska få rätt till hela bidraget.	Ja
03 V Göt.	Eventuella förändringar i projektets åtgärder och resultat eller tidplan ska anmälas skriftligt och godkännas av Länsstyrelsen innan de utförs. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas omgående.	Ja
04 V Göt.	Verksamhetsrapportering ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Villkoret gäller fleråriga projekt som har genomfört åtgärder föregående verksamhetsår. Verksamhetsrapport krävs inte samma år som projektet slutrapporteras.	Ja
05 V Göt.	En slutrapport ska göras i LONA-registret och en underskriven rapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att projektet är genomfört.	Ja
06 V Göt.	Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (både kommunal och ideell) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. Nedlagd arbetstid ska bokföras kontinuerligt i tidredovisningssystem eller motsvarande. Används projektdagböcker för att bokföra nedlagd arbetstid ska dessa attesteras kontinuerligt.	Ja

Id	Beskrivning	Uppfylld
07 V Göt.	Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansierat för genomförandet av detta projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser med mera. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas.	Ja
08 V Göt.	Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan åtgärderna genomförs. Se mer information på Länsstyrelsens hemsida (se adress under Upplysningar i samlingsbeslutet).	Ja
09 V Göt.	Alla dokument som tas fram i projektet ska sparas och finnas tillgängliga i lämpligt digitalt format (exempelvis pdf), som möjliggör att de kan läsas upp i talsyntesprogram. Dokumenten får av denna anledning inte vara inscannade.	Ja
10 V Göt.	Ett representativt foto för projektet ska läggas in som bilaga i LONA-tjänsten senast i samband med första verksamhetsrapport.	Ja
11 V Göt.	Projektet ska vara slutfört 2020-12-31. Efter godkännande av Länsstyrelsen kan projektet förlängas upp till fyra år från startdatum.	Ja
12 V Göt.	Åtgärder i kategori 4-6 som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för projektet.	Ja
13 V Göt.	Vid byggande av fågeltorn, plattformar, spänger, skylthållare etc. ska miljövänliga material användas i så stor utsträckning som möjligt.	Ja
14 V Göt.	Arbetet ska ske i samråd med, och efter godkännande av, markägaren/na.	Ja
15 V Göt.	Projektet ska redovisa sina resultat i samband med "Lokala naturvårdens dag" eller annat publikt arrangemang minst en gång inom eller efter projektets löptid.	Ja

Godkända ändringar

Se anmälan i e-tjänsten 2022.

Utökning av åtgärd 2 med ytterligare betesmark. /Linda Lst

Kommentarer om hur projektets villkor har uppfyllts

-

Motivering till beslut

Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad ur naturvårdssynpunkt.

Projektet är angeläget att genomföra för att bevara höga naturvärden kopplade till kustnära betesmark samt underlätta för naturskoleverksamhet.

Bilagor

- B-leran.JPG
- Områdesbeskrivning och naturvärden.docx
- Rossö befintligt staket, åtgärder.pdf
- Budget LONA-ansökan Strömstad 2018.xlsx
- Beslut Strömstad 2018.pdf
- Lona_18134867_Verksamhetsrapport.pdf
- Dialog djurhållare.jpg
- lonadag.JPG
- spångbygge 1.jpg
- Spångbygge 2.jpg
- Spångbygge 3.jpg
- Spångbygge 4.jpg
- utgrävning av damm.JPG
- tidigare uteplats.JPG
- Stängselkarta_april_2023.pdf
- Beslut om slutligt bidrag och återbetalning Utveckling av betesmark naturförskola och friluftsliv på Rossö.pdf

Underskrift och Godkännande av Projekt 18134867

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

För _____

Kommun